

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	CHF 100'000.00					
Objekt	Bauliche Sanierung Kindergarten					
Beschluss	GV 13.05.2022					
1 Bruttoanlagekosten						
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.2170.5040.03			CHF	110'442.24	
Zuzüglich bezogene Vorsteuern				CHF	0.00	
Total Bruttoanlagekosten	(Verpflichtungskredit-Kontrolle)			CHF	110'442.24	
2 Kreditvergleich						
Verpflichtungskredit				CHF	100'000.00	
Kreditüberschreitung				CHF	-10'442.24	
3 Einnahmen						
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto				CHF	0.00	
Ausstehende Subventionen und Beiträge				CHF	0.00	
abz. Vorsteuerkürzung				CHF	0.00	
Total Einnahmen				CHF	0.00	
4 Nettoinvestition						
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern				CHF	110'442.24	
Total Einnahmen				CHF	0.00	
Nettoinvestition				CHF	110'442.24	
5 Aktivierung						
Übertrag von Konto	1.14070.40	Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag	
- Hochbauten						
- Investitionsb.						
- Mobilien						
- Strassen/Verkehr	ANR00254		1.14040.01	1.2170.3300.40	CHF 110'442.24	
- Tiefbauten						
Total der Nettoinvestition:				CHF	110'442.24	
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					CHF	0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.						
6 Erläuterungen						
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.						
<p>Mehrkosten durch markant gestiegene Teuerung sowie höhere Materialkosten in den Bereichen Schreinerarbeiten (Fenster und Fensterbänke), Fassadenbau/Spenglerarbeiten (Aussendämmung und Fassade), Elektrikerarbeiten (Beleuchtung, elektrische Storen), Malerarbeiten (innen und aussen).</p> <p>Notwendige im Kredit ursprünglich nicht vorgesehene Auslagen (gleichwohl "Einheit der Materie") mussten wie folgt folgt vorgenommen werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anpassungen Dach und Fassade infolge Dämmungsarbeiten durch Spengler - Sanierung defekte Trennwand Lavabo (Kindergarten B durch Schreiner) - Errichtung Handläufe/Geländer im Aussenbereich (Totalerschliessung) zur Gewährleistung der Sicherheit und Zugänglichkeit. <p>Aufgrund der bereits vorliegenden Kreditüberschreitung wurde auf die ursprünglich angedachte Sanierung des Fussweges (Zugang) und des Vorplatzes im Umfang von CHF 17'000.00 verzichtet, da diese Positionen als nicht zwingend notwendig erachtet wurden.</p>						

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin oder der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.


Uerkheim, 11.03.2024

GEMEINDE UERKHEIM
ABTEILUNG FINANZEN


Leiterin Finanzen
Saskia Schweizer

GEMEINDERAT UERKHEIM

Gemeindeammann
Herbert Räßmatter


Gemeindeschreiber
Michael Urben

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Uerkheim hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Uerkheim,

20.3.2024

FINANZKOMMISSION UERKHEIM

Präsident


Vizepräsident



c) Gemeindeversammlung

Die Einwohnergemeinde der Gemeinde Uerkheim hat am 07.06.2024 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Uerkheim,

GEMEINDERAT UERKHEIM

Gemeindeammann
Herbert Räßmatter

Gemeindeschreiber
Michael Urben