

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	CHF 718'000.00				
Objekt	Ausbau Hinterwilerstrasse K315, A3 (Dekretsbeitrag)				
Beschluss	GV 16.05.2014				
1 Bruttoanlagekosten					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.6130.5610.00			CHF	611'597.80
Zuzüglich bezogene Vorsteuern				CHF	0.00
Total Bruttoanlagekosten	(Verpflichtungskredit-Kontrolle)			CHF	611'597.80
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit				CHF	718'000.00
Kreditunterschreitung				CHF	106'402.20
3 Einnahmen					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto				CHF	0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge				CHF	0.00
abz. Vorsteuerkürzung				CHF	0.00
Total Einnahmen				CHF	0.00
4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern				CHF	611'597.80
Total Einnahmen				CHF	0.00
Nettoinvestition				CHF	611'597.80
5 Aktivierung					
Übertrag von Konto	1.14690.01	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten					
- Investitionsb.					
- Mobilien					
- Strassen/Verkehr ANR00171			1.14610.01	1.6130.3660.10	CHF 611'597.80
- Tiefbauten					
Total der Nettoinvestition:					CHF 611'597.80
Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen					CHF 0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6 Erläuterungen					
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.					
Die Baukosten fielen auf Grund der gleichzeitigen Baumeistersubmission mit dem Nebenprojekt (K315, Abschnitt 4) leicht tiefer aus. Das Honorar der Eigenleistung fiel aufgrund der Projektsynergie (K315, Abschnitt 4) wesentlich tiefer aus. Die Kosten für den Landerwerb fielen ebenfalls tiefer aus als im Kostenvoranschlag geschätzt. Die Differenz beruht aus den zu hoch geschätzten Landpreisen im Rahmen des Bauprojektes.					

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin oder der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Uerkheim, 30.06.2022

GEMEINDE UERKHEIM
ABTEILUNG FINANZEN


Leiterin Finanzen
Saskia Schweizer

GEMEINDERAT UERKHEIM

Gemeindeammann


Herbert Rämatter

Gemeindeschreiber


Hans Stadler

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Uerkheim hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Uerkheim,

FINANZKOMMISSION UERKHEIM

Präsident

Vizepräsident

c) Gemeindeversammlung

Die Einwohnergemeinde der Gemeinde Uerkheim hat am 25.11.2022 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Uerkheim,

GEMEINDERAT UERKHEIM

Gemeindeammann


Herbert Rämatter

Gemeindeschreiber


Hans Stadler



26.09.2022

Prüfungsbericht Kreditabrechnung

Ausbau Hinterwilerstrasse K 315, Abschnitt 3

Die Finanzkommission hat im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Kreditabrechnung geprüft. Der von der Gemeindeversammlung am 16.05.2014 bewilligte Verpflichtungskredit (Gemeindeanteil Uerkheim) von CHF 718'000.00 wurde um CHF 106'402.20 unterschritten. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 611'597.80.

Prüfungsergebnis

Die Kreditabrechnung wurde sauber und übersichtlich geführt und stimmt mit der Buchhaltung überein.

Die Kreditabrechnung entspricht dem vorgelegten Bericht des Gemeinderates und ist vollständig.

Antrag

Die Finanzkommission empfiehlt der Gemeindeversammlung die vorliegende Kreditabrechnung über den Ausbau der Hinterwilerstrasse K 315, Abschnitt 3 zu genehmigen.

Finanzkommission Uerkheim

René Tresch
Präsident

Kurt Wegmüller
Vizepräsident