

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	CHF 270'000.00					
Objekt	Ausbau Hinterwilerstrasse K315, A4 (Dekretsbeitrag)					
Beschluss	GV 05.06.2015					
1 Bruttoanlagekosten						
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.6130.5610.03			CHF	249'750.45	
Zuzüglich bezogene Vorsteuern				CHF	0.00	
Total Bruttoanlagekosten	(Verpflichtungskredit-Kontrolle)			CHF	249'750.45	
2 Kreditvergleich						
Verpflichtungskredit				CHF	270'000.00	
Kreditunterschreitung				CHF	20'249.55	
3 Einnahmen						
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto				CHF	0.00	
Ausstehende Subventionen und Beiträge				CHF	0.00	
abz. Vorsteuerkürzung				CHF	0.00	
Total Einnahmen				CHF	0.00	
4 Nettoinvestition						
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern				CHF	249'750.45	
Total Einnahmen				CHF	0.00	
Nettoinvestition				CHF	249'750.45	
5 Aktivierung						
Übertrag von Konto	1.14690.01	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag	
	- Hochbauten					
	- Investitionsb.					
	- Mobilien					
	- Strassen/Verkeh	ANR00172	1.14610.01	1.6130.3660.10	CHF 249'750.45	
	- Tiefbauten					
Total der Nettoinvestition:				CHF	249'750.45	
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					CHF	0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.						
6 Erläuterungen						
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.						
Die Baumeisterarbeiten fielen auf Grund der gleichzeitigen Baumeistersubmission mit dem Nebenprojekt (K315, Abschnitt 3) leicht tiefer aus. Aufgrund der erhöhten Entsorgungskosten für den Aushub fielen gesamthaft die Baukosten jedoch höher aus, als im Kostenvoranschlag angenommen. Das Honorar der Eigenleistung fiel aufgrund der Projektsynergie (K315, Abschnitt 3) tiefer aus. Die Kosten für den Landerwerb fielen ebenfalls tiefer aus als im Kostenvoranschlag geschätzt. Die Differenz beruht aus den zu hoch geschätzten Landpreisen im Rahmen des Bauprojektes.						

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin oder der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Uerkheim, 30.06.2022

GEMEINDE UERKHEIM
ABTEILUNG FINANZEN


Leiterin Finanzen
Saskia Schweizer

GEMEINDERAT UERKHEIM

Gemeindeammann
Herbert Räßmattler


Gemeindeschreiber
Hans Stadler

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Uerkheim hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Uerkheim,

FINANZKOMMISSION UERKHEIM

Präsident

Vizepräsident

c) Gemeindeversammlung

Die Einwohnergemeinde der Gemeinde Uerkheim hat am 25.11.2022 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Uerkheim,

GEMEINDERAT UERKHEIM

Gemeindeammann
Herbert Räßmattler

Gemeindeschreiber
Hans Stadler



Prüfungsbericht Kreditabrechnung

Ausbau Hinterwilerstrasse K 315, Abschnitt 4

Die Finanzkommission hat im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Kreditabrechnung geprüft. Der von der Gemeindeversammlung am 05.06.2015 bewilligte Verpflichtungskredit (Gemeindeanteil Uerkheim) von CHF 270'000.00 wurde um CHF 20'249.55 unterschritten. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 249'750.45.

Prüfungsergebnis

Die Kreditabrechnung wurde sauber und übersichtlich geführt und stimmt mit der Buchhaltung überein.

Die Kreditabrechnung entspricht dem vorgelegten Bericht des Gemeinderates und ist vollständig.

Antrag

Die Finanzkommission empfiehlt der Gemeindeversammlung die vorliegende Kreditabrechnung über den Ausbau der Hinterwilerstrasse K 315, Abschnitt 4 zu genehmigen.

Finanzkommission Uerkheim

René Tresch
Präsident

Kurt Wegmüller
Vizepräsident